

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนแดง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.โนนแดง ดังนี้

**วิสัยทัศน์** ของอบต.โนนแดง

"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี"

**พันธกิจ** ของอบต.โนนแดง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.โนนแดงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ
  - 1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - 1.2. แผนงานการเกษตร
  - 1.3. แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
  - 2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  - 3.1. แผนงานสาธารณสุข
  - 3.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - 3.3. แผนงานการศึกษา
  - 3.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  - 3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - 3.6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  - 3.7. งบกลาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

4.1. แผนงานการเกษตร

4.2. แผนงานสาธารณสุข

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล**

5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

**การวางแผน**

อบต.โนนแดง ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

อบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

## ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ								
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น	บรรจุ ในข้อบัญญัติ	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	รวมจำนวน โครงการทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่มีการยกเลิก	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจริง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ จริงทั้งสิ้น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ	28	12	-	5	17	-	1	15	1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน	7	4	2	1	7	-	2	5	-
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ	42	38	-	-	38	-	17	-	21
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและรักษา สิ่งแวดล้อม	3	1	-	1	2	-	-	1	1
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	10	10	-	-	10	-	1	6	4
รวม	90	65	2	7	74	-	21	27	24

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเป็นหน่วยดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข ปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด สายบ้านนางวาสนา ป้องขันธุ์ ถึงบ้านนางสวย แซ่มซ้อย หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร 2. วางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ติดตั้งโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)	143,000	142,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึง ถนนชลประทานซีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคาอบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ข้อที่ 4	350,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกเขาวง ถึง ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 บ้านซำซ่องแมว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	355,000	354,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางศรีบุญญา แซ่ลี ถึง บ้านนางฉวี บุญเต็ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70 ข้อที่ 69	149,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางหนู ลิตร นนท์วิภาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัพ ชัยทนม หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ	ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวัช สมัตชัย ถึงบ้านนายสุนทร ชาญสุทศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70 ข้อที่ 68 ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	226,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายบ้านนายสมหมาย ประชาวงษ์ ถึง บ้านนายตาจันทร์พรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	368,000	367,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายบ้านนายสุตา ถึง บ้านนายประพันธ์ บุญทา หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	322,000	319,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรย์ นันทะพล ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ	1) ขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 2) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้ำ (ชนทิ้ง) ยาว 340 เมตร 4) ฝापิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ หนา 4 มม.) จำนวน 16 ฝापิด 5) ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	100,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)



ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร ถึง บ้านนายแมน ข้าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	128,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
รวม 10 โครงการ ดำเนินการ 10 โครงการ			2,615,000	1,182,000		

### 1.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการคลองสายน้ำใส คนไทยมีสุข	กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	20,000	11,393	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			20,000	11,393		

## 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับพื้นที่สนาม หน้าที่ทำการ อบต.โนนแดง	1. ทำการปรับพื้นที่ A กว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 2. ทำการปรับพื้นที่ B กว้าง 50.00 เมตร ยาว 85 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร 3. ทำการปรับพื้นที่ C กว้าง 40.00 เมตร ยาว 54.00 เมตรหรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร 4. ทำการปรับพื้นที่ D กว้าง 100.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร	63,000	-	กองช่าง	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่โครงการ ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อบต.โนนแดง (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			63,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเวิน ถึงโสกปลากั้ง หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 270.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	48,000	-	กองช่าง	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่จัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง อบต.โนนแดง
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึงโคกประดู่ ถึง โสกผักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า	ช่วงที่ 1) 1. ถนนดินถนนขนาด กว้าง 4.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อย กว่า 2,025.00 ลูกบาศก์เมตร 2. ลูกรังถนน กว้าง 4.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 405.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2) 1. ถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,670 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,724 ลูกบาศก์เมตร	427,000	426,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		2. ลงลูกรังถนน กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร และตัดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ประมาณการราคา อบต.โนนแดง)				
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนอง แวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมตัด ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	149,000	148,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังสายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า ถึง ลำห้วยปากขาด หมู่ที่ 3 บ้าน โนนเสาเล้า	-	81,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังสายโสก ผักหวาน-หนองหัว หล่อน
รวม 4 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			705,000	574,000		

### จ่ายขาดเงินสะสม

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำและลานคอนกรีตเสริม เหล็ก (หลังวัดกลางโนนแดง) หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง	1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร 2.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 3. ลานคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดพื้นที่ 30.80 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782467 , 101.896626 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782492 , 101.896850 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1 ข้อ 1)	61,000	60,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวปราณี พิมพ์ สวัสดิ์ ถึงบ้านนางวงเดือน พายุพัด บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติด	138,000	137,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางคำกาย-ที่ดิน นายหมื่นชนะวงษ์ผ่อง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร พร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786838,101.895 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.787207,101.895 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 3 ข้อ 4)	72,000	71,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4	โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำ ทางเดียว หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำทางเดียว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 150,000 บาท	150,000	150,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ นางแสงจันทร์ กุลธรรมโม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4	ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร พร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.779077,101.900 จุดสิ้นสุด 15.778675,101.901 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 2 ข้อ 3)	138,000	137,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 5 โครงการ ดำเนินการ 5 โครงการ			559,000	555,000		

จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกห้วยยางแล้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2	ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้ เรียบร้อย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.788387,101.921026 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.788394,101.92177 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 1)	8,000	7,800	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			8,000	7,800		

จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ	ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว รวม 77.00 เมตร พร้อมประตูรั้วกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.80 เมตร (ขนาดบานประตู 4.00 x 1.80 เมตร จำนวน 2 บานต่อชุด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 17 ข้อ 1)	290,000	289,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			290,000	289,000		



## โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายโสกผักหวาน-หนองหัวหล่อน บ้านโนนเสาเกล้า หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1	81,000	-	กองช่าง	อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
2	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อบต. โนนแดง	1. แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 6 แผง พร้อมติดตั้งและ อุปกรณ์ครบชุด 2. เครื่องสูบน้ำใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งและ อุปกรณ์ครบชุด 3. ชุดวางท่อพีวีซี ขนาด 2” แบบบานปลาย (มอก.ชั้น8.5) จำนวน 53 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อกับระบบสูบน้ำและวาล์ว น้ำ จำนวน 4 จุด)	63,000	-	กองช่าง	อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
รวม 2 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			144,000	-		

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

#### 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)	-	20,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	6,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นยุง - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำดื่ม - ค่าป้าย	100,000	75,728.00	สำนักงานปลัด	
4	โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ค่าป้าย - ค่าน้ำดื่ม	30,000	23,088	สำนักงานปลัด	

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
5	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 9 หมู่บ้าน	180,000	180,000	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ			336,000	278,816		

## 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4	20,000	2,088	สำนักงานปลัด	
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	-	30,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชา รัฐตำบลโนนแดง		20,000		สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ			70,000	2,088		

## 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	220,500	176,980.00	สำนักงานปลัด	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 1,700 บาท	76,500	40,700.00	สำนักงานปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 300 บาท	13,500	5,015.00	สำนักงานปลัด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 200 บาท	9,000	3,315	สำนักงานปลัด	

## 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 200 บาท	9,000	3,315	สำนักงานปลัด	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 430 บาท	19,350	7,225	สำนักงานปลัด	
9	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดงและสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1.ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 258 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37บาท จำนวน 260 วัน 2.ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ อบต.โนนแดง จำนวน 50 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	599,794.00	471,608.56	สำนักงานปลัด	
10	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนแดง	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดงจำนวน 245 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	1,000,000	1,094,280	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ			1,967,644	1,802,438.56		

## 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติดตำบลโนนแดง	-	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ อำเภอ เพื่อสร้างความปรองดอง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	-	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการงานเจ้าพ่อบ้านเขว้า ปี 2564	-	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			150,000	-		

## 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลโนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลโนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุ	-	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			80,000	-		



## 3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	-	20,000	6,225	สำนักงานปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	150,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนแดง	-	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	10,000	9,900	-	
5	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ	-	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			285,000	16,125		

## 3.7 งบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน 1,005 คน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	7,948,200	7,163,000	สำนักงานปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 395 คน ใน อัตราคนละ 800 บาท/เดือน	3,571,200	3,307,000	สำนักงานปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ คน ละ 500 บาท/เดือน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	30,000	11,000.00	สำนักงานปลัด	
4	สมทบทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลโนนแดง	85,000	85,000	สำนักงานปลัด	
5	สำรองจ่าย		298,755	467,159	สำนักงานปลัด, กอง ช่าง	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ 5 โครงการ			12,013,755	11,443,662		

#### 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียว

##### 4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สีเขียว	ดำเนินโครงการปลูกแฝกตามพระราชดำริ	20,000	1,550	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			20,000	1,550		

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง	-	500,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ดำเนินโครงการโดยจัดซื้อถังขยะเปลี่ยน ถังขยะของประชาชนที่ชำรุด	100,000	39,350.00	สำนักปลัด	
4	โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ อื่น เพื่อบริการประชาชน	-	150,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ฝุ่น ละเอียดขนาดเล็ก PM 2.5	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละเอียดขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	6,288	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	-	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน	-	20,000	1,800	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ ประชาชน อบต.โนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-	80,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
10	สนับสนุนโครงการบริหารของสถานที่ กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ของ อปท.	-	35,000	35,000	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการ 4 โครงการ			1,145,000	82,438		

### 2.2.3 ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#### หมวดค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	คิดเป็นอัตรา ร้อยละ
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000			29,500	500	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		30,000.00		29,500	500	
3	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	22,000			22,000	-	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
1	โต๊ะหมู่บูชา	7,500			7,500	-	
2	โต๊ะหมู่บูชา	4,900			4,900	-	
3	โต๊ะทำงาน	4900			4900	-	
4	โต๊ะทำงาน	4900			4900	-	
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>							
1	ชุดเครื่องเสียง	-	69,000		69,000	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		74,200	99,000		172,200	1,000	

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564



(นายโกฏ โลมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง