

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศิริ ชาญคง - บ้านนางทองจันทร์ ปิตะบุตร บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๖๗,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๕๐๐	๒๑-ส.ค.-๖๘	๒๐-ต.ค.-๖๘	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำบง ภูคงเขียน-บ้านนางด้อมชัยยุทธ บ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-ส.ค.-๖๘	๒๔-พ.ย.-๖๘	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศรีมร ช่อโนนแดง-บ้านนางคำปอน อุดรศรี บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากโรงสีชุมชนช่วงนายนายคำมูล รัศมี-ไร่นางหนูฤทธิ์ นนทวิวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๗-ส.ค.-๖๘	๖-ต.ค.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญชา ใจมล-บ้านนายคณิต แจ้งเขว่า บ้านซบช่องแมว หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๑-ส.ค.-๖๘	๒๐-ต.ค.-๖๘	-
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายอนัน รุจาคม - หนองโสมงเหนือ) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘-ก.ย.-๖๘	๗-ธ.ค.-๖๘	-
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ (จากทางหลวง ๒๒๕ - บ้านนายสุวิทย์ แสนภูมิ) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	-
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง ๒๒๕ - โกดังร้าน ป.เจริญทรัพย์ บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	-
๙	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองโสมงเหนือ ม.๘ ซอย ๔ (ช่วงบ้านนางสาคร ภิรมย์ศรี - บ้านนายบัววัง ข้าเขว่า) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโสมงเหนือ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๗๕-๐๐๖ บ้านหนองแวง - บ้านโนนเสาเล้า (ช่วงหน้าวัดบ้านโนนเสาเล้า - บ้านนายเล้า ถิ่นซีลอง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเสาเล้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ซอย ๑ (จาก ทล. ๒๒๕-บ้านนายบุญธรรม สวัสดิ์ชัย) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	-
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ - หนองแวง หมู่ที่ ๕ (ช่วงบ้านแม่สุวรรณ ยงชัย-บ้านแม่สมพิศ โลมะบุตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๘	๒๑-เม.ย.-๖๘	-
๑๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ซอย ๑๔ บ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๘-พ.ย.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ซอย ๕ (หน้าร้านค้า) บ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๒-พ.ย.-๖๘	-

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลโนนแดง	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๘๐	๕,๖๒๐	๒๔-ธ.ค.-๖๘	๒๔-ธ.ค.-๖๘	-
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุ	-	-	✓	๔๖,๕๐๐	-	๔๖,๕๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย
๓	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญล้อมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑-ก.พ.-๖๘	๕-ก.พ.-๖๘	-
๔	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)	-	-	✓	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโนนแดง	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๖๔,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	๑-มิ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	✓	-	-	๔๖,๕๐๐	๔๔,๗๐๐	๑,๘๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๘	๑๑-เม.ย.-๖๘	-

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๒๘๔	๔,๗๑๖	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๒	โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย		-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	✓	-	-	๔๙,๓๐๐	๔๙,๓๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	✓	-	-	๒๙๗,๖๗๕	๒๓๗,๐๖๐	๖๐,๖๑๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	✓	-	-	๙,๘๐๐	๖,๘๖๐	๒,๙๔๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓	-	-	๖,๕๐๐	๔,๕๕๐	๑,๙๕๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)	✓	-	-	๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓	-	-	๕,๘๐๐	๔,๐๖๐	๑,๗๔๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-	
๙	ประเพณีวัสดุงานบ้านงานครัว	✓	-	-	๕๒๓,๒๐๐	๕๒๓,๑๐๖.๑๐	๙๔	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-	
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	✓	-	-	๑,๐๑๒,๐๐๐	๙๑๙,๖๐๐	๙๒,๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-	

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๓,๘๗๕	๖,๑๒๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๒	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๕	๒๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพทางแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๕	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๖	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๘	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๙	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๑๐	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๑๑	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๑๒	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓	-	-	๘,๐๐๐	๗,๐๕๕	๙๔๕	๑๗-ก.พ.-๖๘	๑๗-ก.พ.-๖๘	-
๒	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๑-มี.ค.-๖๘	๒๑-มี.ค.-๖๘	-
๓	โครงการฝึกอบรมพระยะสั้น	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๗-ส.ค.-๖๘	๗-ส.ค.-๖๘	-
๔	โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๔,๙๒๑	๒๔,๙๒๑	-

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๒,๖๗๕	๓๒๕	๒๔,๙๑๕	๒๔,๙๑๗	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๗,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย

๓.๗ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๘,๙๓๐,๐๐๐	๘,๘๖๔,๓๐๐	๓,๕๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๖๒,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๔๘๗,๘๐๐	๖๒,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๘๔	๗๑๖	๑๕-พ.ค.-๖๘	๑๕-พ.ค.-๖๘	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	✓	-	-	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙-มี.ค.-๖๘	๑๒-มี.ค.-๖๘	-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓-ก.ค.-๖๘	๑๖-ก.ค.-๖๘	-
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	๖,๔๐๐	๖,๓๙๐	๑๐	๓๐-พ.ค.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๕-เม.ย.-๖๘	-
๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๔	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง	-	-	✓	๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	โอนลด ๙๑,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนอบต.โนนแดง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๕	๕	๒-ก.ค.-๖๘	๒-ก.ค.-๖๘	-
๖	สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๗๕๐	๙,๒๕๐	๑๗-มิ.ย.-๖๘	๒๓-มิ.ย.-๖๘	โอนลด ๒๐,๐๐๐

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายท่ากระปือ - บ้านห้วยบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๒-มิ.ย.-๖๘	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ ๒ ซอย ๒๗ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘	-
๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซย.ถ.๗๕-๐๐๖ สายบ้านหนองแวง - บ้านโนนเสาเล้า (ทั้งสองฝั่ง) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๗๕,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๖-ต.ค.-๖๘	๑๕-ธ.ค.-๖๘	-
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าศาลากลางบ้าน(ฝั่งตรงข้าม) - บลือระบายน้ำบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	-
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนข้างวัดกลางโนนแดง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๔-ก.ย.-๖๘	๓-พ.ย.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๖	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านซับช่องแมว ม.๗ สายกลางบ้าน (ช่วงปากทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐-มิ.ย.-๖๘	๒๘-ก.ย.-๖๘	-
๗	โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ดำเนินการระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๗-มิ.ย.-๖๘	๒๖-ส.ค.-๖๘	-
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย ทข.๓๐๐๗ - สองพี่น้อง - ทางหลวง ๒๒๕ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มิ.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘	-
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายมูลนิธิชัยพัฒนา - โคกประดู่ - โสกผักหวาน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘	-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายหลังลานมัน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๗-เม.ย.-๖๘	๑-มิ.ย.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนน ซย.ถ.๓๕-๐๑๘ สายบ้านโนนเสาเล้า - บ่อขยะ - ท่ากกตูม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๒๖,๐๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๘-มี.ย.-๖๘	๒-มี.ย.-๖๘	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายร่องเชือก - ห้วยยางแล้ง บ้านโนนเสาเล้า ม.๓ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มี.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซย.ถ.๓๕-๐๑๔ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ - นองห่อข้าว บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มี.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายวังหิน - วนายถาวร บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘-มี.ย.-๖๘	๑-มี.ย.-๖๘	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนบ้านหนองโสมงเหนือ ม.๘ ซอย๒๓ บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-มี.ย.-๖๘	๑๐-ส.ค.-๖๘	-	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายห้วยปากขาด - โคกสูง (ดำเนินการนอกเขต) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๒-มิ.ย.-๖๘	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมมูลนิธิชัยพัฒนา-โคกประตู-โสภคักหวาน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๘-ส.ค.-๖๘	๖-พ.ย.-๖๘	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายบัวพันธุ์ ผุดผ่อง หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๘๗,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑-ต.ค.-๖๘	๒๐-ธ.ค.-๖๘	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวง ๒๒๕-ถนนซีบน(ข้างเซเว่น) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕-ก.ย.-๖๘	๔-พ.ย.-๖๘	-
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	-	-	✓	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่เบิกจ่าย

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านหนองบ่อ ม. ๖ ซอย ๑๒ นายสุชาติ เสมา ถึงบ้านนางสุดโฉม ศิริสัจจัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑-ต.ค.-๖๘	๒๐-ธ.ค.-๖๘	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอังก์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	-	-	✓	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่เบิกจ่าย	
๒๓	โครงการปรับปรุงประตูและถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	๑๐-พ.ย.-๖๘	-	
๒๔	โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๘-ต.ค.-๖๘	๒๗-ธ.ค.-๖๘	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแวง ม. ๕ ซอย๓/๒ บ้านนายไร่ เห็นชัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๘-ธ.ค.-๖๘	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพิง มุ่งสมศรี บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	๑๐-ธ.ค.-๖๘	-	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายร่องกระหนวน - ห้วยหลุมปูน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๘	-
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสาย ม.๕ - ป่าชุมชน - ถนนชลประทาน บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๖๑,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๘-มี.ย.-๖๘	๒-มี.ย.-๖๘	-
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทาง หลวง๒๒๕ - โรงเรียนบ้านโนนแดง - ท่ากระบือ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านโนนแดง)บ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๘	๒๑-มี.ย.-๖๘	-
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนหลัง โรงสีชุมชน หมู่ ๑ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๔๔,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนบ้านหนองแวง ม.๕ ป่ารวก- ร่องเชือก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗-เม.ย.-๖๘	๑-มิ.ย.-๖๘	-
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนสายท่ากระเปือ - หนองอัมบ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑๑-ก.พ.-๖๘	๒๘-มี.ค.-๖๘	-
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชย.ถ. ๗๕-๐๐๙ สายบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ - ห้วยปากชาดบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-มิ.ย.-๖๘	๑๐-ส.ค.-๖๘	-
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัตน ประภา วงษ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๗๙,๐๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๕-ก.ย.-๖๘	๔-ธ.ค.-๖๘	-
๓๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโนนแดง ม.๑ ซอย๒ (จากบ้านนายไชยรัตน์ สนธิชัย - บ้านนายบัวลิต จอกเงิน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	-

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๑๗-มิ.ย.-๖๘	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนสายบ้านเจริญทรัพย์ ม.๙ หนองบุญตา บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๐๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๘	๙-พ.ย.-๖๘	-