

รายการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ (ซอย ๒๙) ซอยบ้านางลัดดาวรรณ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๗	๘-พ.ย.-๖๗	กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ (บ้านนายเวนิส แสงสุข) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๐๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๗-มิ.ย.-๖๗	๒๕-ส.ค.-๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมและรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ (หน้าบ้านนายสังัด ปิตะบุตร) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๗	๙-พ.ย.-๖๗	กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖ (บ้านนางสมภาร พวงนาค) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๗	๘-พ.ย.-๖๗	กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน
๕	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง		✓		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๘-ธ.ค.-๖๗	-	กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสันทัด-บ้านนายสามัญ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๘๖,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๗	๘-ธ.ค.-๖๗	กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายสุชาติ เสมา - บ้านนายสมบูรณ์ ธัญญะภูมิ) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๐๙,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓-เม.ย.-๖๗	๑-ก.ค.-๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) หนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	๒๕-เม.ย.-๖๗	๒๓-ก.ค.-๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖-มิ.ย.-๖๗	๑๑-ต.ค.-๖๗	
๑๐	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมพร้อมรางระบายน้ำ คสล. บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๗	๙-พ.ย.-๖๗	กันเงิน / ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนนเสาเล้า - ลำห้วยยางแล้ง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๒๕,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓-เม.ย.-๖๗	๑-มิ.ย.-๖๗	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ		✓		๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	-	๒๘-ธ.ค.-๖๗	-	กั้นเงิน/ก่อหนี้ ผูกพัน
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนน ชย.ถ.๗๕-๐๐๑ บ้านหนองแวง -บ้านชัยช่องแมว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง (ช่วงหน้าร้านค้าชุมชน หมู่ ๕) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๓๖,๖๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๗	๘-พ.ย.-๖๗	กั้นเงิน/ก่อหนี้ ผูกพัน
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนน กลางบ้านชัยช่องแมว จากหน้าสำนักสงฆ์-บ้านนางละมุด สุ ปะโกสัย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๑๙,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕-มี.ค.-๖๗	๑๒-มี.ย.-๖๗	

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลโนนแดง	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๒๕	๑,๙๗๕	๒๗-ธ.ค.-๖๗	๒๗-ธ.ค.-๖๗	
๒	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี อำเภอบ้านเขว้า และงานบุญล้อมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑-ก.พ.-๖๗	๕-ก.พ.-๖๗	
๓	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)			✓	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่			✓	๒๐,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ/ โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	✓			๔๖,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	-	๑๑-เม.ย.-๖๗	๑๑-เม.ย.-๖๗	โอนลด ๕,๐๐๐

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา			✓	๑๐,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย งบประมาณ/ โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๑๗๐	๘๓๐	๑๒-มี.ค.-๖๗	๑๒-มี.ค.-๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	✓			๙๑,๘๐๐	๕๘,๗๕๒	๓๓,๐๔๘	๑๙-ส.ค.-๖๗	๖-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	✓			๓๓๐,๗๕๐	๒๖๙,๖๔๐	๖๑,๑๑๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	✓			๑๘,๕๖๐	๘,๘๑๖	๙,๗๔๔	๒๓-ส.ค.-๖๗	๑๓-ก.ย.-๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			๑๓,๐๐๐	๖,๑๗๕	๖,๘๒๕	๑๘-ก.ค.-๖๗	๓๐-ส.ค.-๖๗	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)	✓			๘,๐๐๐	๓,๘๐๐	๔,๒๐๐	๗-ส.ค.-๖๗	๒๘-ส.ค.-๖๗	

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			๑๑,๖๐๐	๕,๕๑๐	๖,๐๙๐	๑๘-ก.ค.-๖๗	๓๐-ส.ค.-๖๗	
๙	ประเพณีทอดงานบ้านงานครัว	✓			๕๙๑,๘๗๐	๕๒๒,๙๑๓.๔๗	๖๘,๙๕๗	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	✓			๑,๐๑๒,๐๐๐	๙๖๑,๔๐๐	๕๐,๖๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด
๑	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๕	๕	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	✓			๖๐,๐๐๐	๕๔,๒๒๕	๗๗๕	๑-พ.ค.-๖๗	๓๐-พ.ค.-๖๗	โอนลด ๕,๐๐๐

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	✓			๑๐,๐๐๐	๓๗๕	๖๒๕	๑-ก.ค.-๖๗	๒๐-ก.ค.-๖๗	โอนลด ๙,๐๐๐
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๕	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๖	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๘	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๙	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๐	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๑	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๒	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง			✓	๑๐,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ/ โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอาชีพพระยาสัน	✓			๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๒-ส.ค.-๖๗	๒๒-ส.ค.-๖๗	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย	✓			๑๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	๓๑-ก.ค.-๖๗	๓๑-ก.ค.-๖๗	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๔	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตำบลโนนแดง			✓	๕,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/โอนลด ๕,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๘๖๘	๑๓๒	๒๘-มิ.ย.-๖๗	๒๘-มิ.ย.-๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๒๘-มี.ค.-๖๗	๒๘-มี.ค.-๖๗	

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม			✓	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ			✓	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๗๒๙,๐๐๐	๘,๕๔๘,๔๐๐	๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๑๘๐,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๓,๓๙๓,๐๐๐	๓,๔๙๓,๒๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	✓			๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๒๗.๑๖	๑๗๒.๘๔	๑-ก.พ.-๖๗	๓๐/๒/๑๙๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓			๑๐,๐๐๐	๓๓๐	๖๗๐			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ /โอนลด ๙,๐๐๐

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีงแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/โอนลด ๒๐,๐๐๐

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	✓			๘๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	๒๔-มิ.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒	โครงการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อบต.โนนแดง	✓			๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๓๑	๖๙	๒๗-ต.ค.-๖๖	๒๗-ต.ค.-๖๖	โอนลด ๔๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๒-ก.ค.-๖๗	๑๖-ก.ค.-๖๗	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและใกล้เคียง ข้อพิพาทชุมชน			✓	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่มีกา เบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง			✓	๓๐,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มีกา เบิกจ่าย งบประมาณ / โอนลด ๓๐,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชน อบต.โนนแดง	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๘๒๑	๑๗๙	๒๘-ธ.ค.-๖๖	๒๘-ธ.ค.-๖๖	
๗	สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๒๒-พ.ย.-๖๖	๒๒-พ.ย.-๖๖	
๘	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			✓	๕๐,๐๐๐		-	-	-	ยังไม่มีกา เบิกจ่าย งบประมาณ / โอนลด ๓๐,๐๐๐

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด
๑	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๖๒	๕,๙๓๘	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-ธ.ค.-๖๗	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหลังลานมัน - ฟาร์มไก่ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓	✓			๓๘๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๘-มี.ค.-๖๗	๑๑-พ.ค.-๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนาเชือก - เหมืองใหญ่ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖	✓			๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๙-มี.ค.-๖๗	๑๒-พ.ค.-๖๗	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายถนนบ้านโนนเสาเล้า ม.๓ ซอย ๒๑ (ไร่นางประยูร) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓	✓			๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๗-มี.ค.-๖๗	๑๐-พ.ค.-๖๗	
๔	โครงการเรียงหินกั้นน้ำเซาะฝั่งหนองโสมง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘	✓			๑๒๑,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๕-มี.ย.-๖๗	๒๒-มี.ย.-๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนายชาติ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	✓			๑๖๓,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๙-มี.ค.-๖๗	๑๒-พ.ค.-๖๗	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ


๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด
๖	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายกลางบ้าน จากหน้าสำนักสงฆ์ - ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยช่องแมว	✓			๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	-	๑๐-มี.ค.-๖๗	๘-พ.ย.-๖๗	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายท่ากระบือ - โนนตาด (ช่วงนาผู้ช่วยโอเล่) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖	✓			๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๐-มี.ค.-๖๗	๒๘-พ.ค.-๖๗	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโนนกุ้ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	✓			๔๘๘,๐๐๐	๔๐๖,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	๒๓-เม.ย.-๖๗	๖-มิ.ย.-๖๗	
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๕-๐๑๙ สายฟาร์มเสี้ยอึก บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ - เชื่อมถนนสายห้วยยาง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๙-เม.ย.-๖๗	๒-พ.ย.-๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ (จากบ้านบ้านแม่จักร อวบน้ำเตียะ-บ้านแม่บัวผัน)	✓			๑๔๒,๐๐๐	๑๔๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๕-เม.ย.-๖๗	๒๓-ก.ค.-๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ (จากทล ๒๒๕ - ผ่านบ้านนายทองขันธุ์ หนันจันทา)	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑๖-มี.ค.-๖๗	๑๒-มิ.ย.-๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย ถนนบ้าน หนองแวง ม.๕ ซอย ๒๑ ไร่พอเพียง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕	✓			๑๓๙,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๗	๒๕-พ.ค.-๖๗	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย ถนนบ้านโนนแดง ม.๒ ซอย ๔๕ ธีรสิทธิ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒	✓			๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๗-มี.ค.-๖๗	๑๐-พ.ค.-๖๗		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายวังหิน -นายนายถาวร บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘	✓			๖๑,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙-มี.ย.-๖๗	๒-มี.ย.-๖๗		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโนน เสาเล่า - วังคอก ควาย บ้านโนนเสาเล่า หมู่ที่ ๓	✓			๔๕๔,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๒๖-มี.ค.-๖๗	๙-พ.ค.-๖๗		
๑๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กลางบ้านโนนแดง หมู่ ๑ - บ้านโนนแดง หมู่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๕-๐๐๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๒๙,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๒-พ.ย.-๖๖	๒๐-มี.ค.-๖๗		



১০,০০০

৫,০০০

90,000

₹,000

₹,000

၅၀,၀၀၀

၅၀,၀၀၀

၆,၀၀၀

₹,000

၈၈၀,၂၀၀

၈၀၀,၂၀၀

ပ ၃

၈,၀၀၀

ป ๔

๒๐,๐๐๐

ป ๕

๔๗,๐๐๐

๑๑๑

๑๑๑

๔๐๐

หน้า

ပ ဇီ

၈၀,၀၀၀

၆၀,၀၀၀

ପ ଝ

