



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธานินทร์ ไชยชาติ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	พันจ่าเอกสวัสดิ์ จำนงค์ชอบ	นิติกรชำนาญการ		
๓	นางสาวดาวรุ่ง ริญชัย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ถนนดินคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับลูกรังให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ถนนดินคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับลูกรังให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประธาน  
(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ทบทวนใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบันในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น โดยการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดในส่วนภูมิภาคให้ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง สืบราคาเอง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและผลการกำหนดราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วยและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ อปท.ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดในกรณีการจัดทำครุภัณฑ์นั้นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ถนนดินคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับลูกรังให้เรียบร้อย พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง งบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธาน  
(นายธำนิษฐ์ ไชยชาติ)

เนื่องจากมีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุดที่ ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตลอดจนแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้เปลี่ยนแปลง ค่า Factor F ของงานแต่ละงานใหม่ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการคำนวณราคากลางให้ถูกต้อง

ประธาน

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางอย่างละเอียด

คณะกรรมการ

พิจารณาอย่างละเอียด และกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าข้าม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ถนนดินคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับลูกรังให้เรียบร้อย พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวดารุ่ง รัชชัย)  
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายธำนิษฐ์ ไชยชาติ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

## สรุปการกำหนดราคากลาง

**ประเภทของงาน** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม จำนวน 2 ช่วง บ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้.

**ปริมาณงาน** ช่วงที่ 1 ถนนดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 660.00 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับลูกรังเรียบรอย พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

**แบบ** ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดชัยภูมิ

**ประมาณการตามแบบรายละเอียดกำหนดราคากลาง** จำนวน 2 แผ่น

**กำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานถนน	224,148.66	1.3624	224,148.66	Factor F
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมราคาค่าก่อสร้าง				224,148.66	- เงินประกันผลงานหัก 0%
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างที่ของบประมาณ				200,000.00	- พื้นที่ ผนตกปกติ
ตัวอักษร		(-สองแสนบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดาวรุ่ง รัญชัย)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.โนนแดง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน

แผ่นที่ 1

ถึง ท่าขาม จำนวน 2 ช่วง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ถนนดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 660.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าวัสดุ(รวม Factor F)		ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Factor F	ราคา/หน่วย		
1	งานถางป่าขาดตอ									
	1.1 ขนาดเบา-เกลี่ยปรับพื้นที่	6,600	ตร.ม.		1.72	1.72	1.3624	2.34	15,465.96	
2	งานลูกรัง หนา 0.10 ม.									
	2.1 ปริมาตรลูกรังทั้งหมด	660	ลบ.ม.	104.00	0	104.00	1.3624	141.69	93,515.14	
3	งานป้ายโครงการ									
	3.1 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	1200.00	360.00	1,560.00	1.3074	2039.54	2,039.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									111,020.64	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง									100,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารารุ่ง รัญชัย)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.โนนแดง

**รายละเอียดการกำหนดราคากลาง**

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและสวนแยกโสกผักหวาน

แผ่นที่ 2

ถึง ทำขาม จำนวน 2 ช่วง บ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร

ลงลูกรังถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าวัสดุ(รวม Factor F)		ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Factor F	ราคา/หน่วย		
1	งานถมป่าขุดตอ									
	1.1 ขนาดเบา-เฉลี่ยปรับพื้นที่	4,200	ตร.ม.		1.69	1.69	1.3624	1.69	7,098.00	
2	งานถมดินหลังท่อ หนา 0.25 ม.									
	2.1 ปริมาตรดินถมทั้งหมด	1,050	ลบ.ม.	30.00	0	30.00	1.3624	40.87	42,915.60	
3	งานลูกรัง หนา 0.10 ม.									
	3.1 ปริมาตรลูกรังทั้งหมด	420	ลบ.ม.	104.00	0	104.00	1.3624	141.69	59,509.63	
4	งานวางท่อระบายน้ำ	0.66	ตร.ม.	0	0	0	0	0	0	
	4.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.30X1.00 เมตร	8	ท่อน	260.00	78	338.00	1.3624	432.22	3,457.79	มอก.
	4.2 ปูนซีเมนต์ผสม	24	กก.	1.96	0	1.96	1.3624	2.67	63.45	ชั้น 3
	4.3 ทราดยาบ	0.12	ลบ.ม.	516	0	516.15	1.3624	703.20	83.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									113,128.01	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง									100,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารารุ่ง รัชชัย)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.โนนแดง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึง วังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการดังนี้
  1. ถนนดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 660.00 ลูกบาศก์เมตร
  2. ถมดินคันทาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตรและเกรดปรับลูกรังให้เรียบร้อย ติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 200,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธานินทร์ ไชยชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนแดง
  - 6.2 พันจ่าเอกสวัสดิ์ จันทน์ชอบ ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ อบต.โนนแดง
  - 6.3 นางสาวดาวรุ่ง รัชชัยย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ อบต.โนนแดง